

PROGRAMMA NAZIONALE SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURA 4.3.1 - INTERVENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA



PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A VALLE DELLA DIGA POZZILLO V° LOTTO DI COMPLETAMENTO II STRALCIO

CUP CC52G11000250001

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

E5

COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE STAFF
(DR. ING. MAURIZIO CALLERAME)

COLLABORATORE COORDINATORE STAFF
(GEOM. SILVESTRO SCORCIAPINO)

PROGETTISTA OPERE CIVILI
(DR. ING. GIUSEPPE VRUNA)

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
(DR. ING. ALESSANDRO SCELFO)

PROGETTISTA IMP. ELETTRICI
(PER. IND. GIUSEPPE INCARDONA)

GEOLOGIA
(DR. GEOL. MASSIMO TRIBULATO)

IL R.U.P.
(DR. ING. ASCENZIO LOCIURO)

IL DIRETTORE GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

	DURATA	INIZIO	FINE	Importo	lug-18				ago-18				set-18				ott-18				nov-18				dic-18							
Totale progetto	540 g	01/06/18	23/12/19	€ 5.216.938,75																												
INSTALLAZIONE CANTIERE 30 g	30	01/06/18	30/06/18																													
IMPIANTO IRRIGUO 316 g	316	01/07/18	30/09/19	€ 3.039.639,30																												
STAZIONE SOLLEVAMENTO NODO 5 63 g	63	01/07/18	31/10/18	€ 447.906,50																												
IMPIANTI ELETTRICI CAMERA MANOVRA VASCA MIRAGLIA 22G	22	29/10/18	27/11/18	€ 39.207,89																												
VASCA MIRAGLIA 277 g	277	01/07/18	23/12/19	€ 1.524.284,56																												
SICUREZZA	540	01/07/18	31/12/19	€ 165.900,50																												
GIORNI					30				60				90				120				150				180							
Produzione stimata settimanale					109.059	109.059	109.059	109.059	109.059	0	0	109.059	109.059	109.059	109.059	109.059	109.059	109.059	109.059	83.520	111.030	111.030	111.030	105.688	102.120	102.120	29.954	27.515				
Produzione stimata mensile					€ 436.236,68				€ 218.118,34				€ 436.236,68				€ 410.697,18				€ 438.778,57				€ 261.709,34							

	DURATA	INIZIO	FINE	Importo	gen-19				feb-19				mar-19				apr-19				mag-19				giu-19							
Totale progetto	540 g	01/06/18	23/12/19	€ 5.216.938,75																												
INSTALLAZIONE CANTIERE 30 g	30	01/06/18	30/06/18																													
IMPIANTO IRRIGUO 316 g	316	01/07/18	30/09/19	€ 3.039.639,30																												
STAZIONE SOLLEVAMENTO NODO 5 63 g	63	01/07/18	31/10/18	€ 447.906,50																												
IMPIANTI ELETTRICI CAMERA MANOVRA VASCA MIRAGLIA 22G	22	29/10/18	27/11/18	€ 39.207,89																												
VASCA MIRAGLIA 277 g	277	01/07/18	23/12/19	€ 1.524.284,56																												
SICUREZZA	540	01/07/18	31/12/19	€ 165.900,50																												
GIORNI					210				240				270				300				330				360							
Produzione stimata settimanale					29.954	66.037	66.037	66.037	66.037	66.037	66.037	66.037	66.037	102.120	102.120	102.120	102.120	102.120	102.120	102.120	102.120	102.120	102.120	102.120	102.120	102.120	102.120	102.120	102.120	102.120	102.120	102.120
Produzione stimata mensile					€ 228.065,68				€ 264.148,68				€ 372.397,68				€ 408.480,68				€ 408.480,68											

	DURATA	INIZIO	FINE	Importo	lug-19				ago-19				set-19				ott-19				nov-19				dic-19							
Totale progetto	540 g	01/06/18	23/12/19	€ 5.216.938,75																												
INSTALLAZIONE CANTIERE 30 g	30	01/06/18	30/06/18																													
IMPIANTO IRRIGUO 316 g	316	01/07/18	30/09/19	€ 3.039.639,30																												
STAZIONE SOLLEVAMENTO NODO 5 63 g	63	01/07/18	31/10/18	€ 447.906,50																												
IMPIANTI ELETTRICI CAMERA MANOVRA VASCA MIRAGLIA 22G	22	29/10/18	27/11/18	€ 39.207,89																												
VASCA MIRAGLIA 277 g	277	01/07/18	23/12/19	€ 1.524.284,56																												
SICUREZZA	540	01/07/18	31/12/19	€ 165.900,50																												
GIORNI					390				420				450				480				510				540							
Produzione stimata settimanale					102.120	89.954	79.954	72.953	29.954	27.515	29.954	29.954	29.954	29.954	29.954	29.954	29.954	29.954	29.954	29.954	29.954	29.954	29.954	29.954	29.954	29.954	29.954	29.954	29.963	29.963	29.963	13.408
Produzione stimata mensile					€ 344.981,98				€ 117.377,34				€ 119.816,68				€ 119.816,68				€ 119.816,68				€ 103.298,52							

23/12/2019

